

ANEXO XI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE IBIRAPUÃ

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR PREVISTO	279.330,66	23.942,63	15.961,75	-	-	-	-	319.235,04		319.235,04	
		PERCENTUAL PREVISTO	87,50%	7,50%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	VALOR PREVISTO	126.625,61	33.766,83	8.441,71	-	-	-	-	168.834,14		168.834,14	
		PERCENTUAL PREVISTO	75,00%	20,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	VALOR PREVISTO	24.602,85	1.294,89	-	-	-	-	-	25.897,73		25.897,73	
		PERCENTUAL PREVISTO	95,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
4	INFRAESTRUTURA	VALOR PREVISTO	145.349,00	436.047,00	64.599,56	-	-	-	-	645.995,55		645.995,55	
		PERCENTUAL PREVISTO	22,50%	67,50%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
5	SUPRAESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	283.033,99	345.930,43	-	-	-	-	628.964,42		628.964,42	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	45,00%	55,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
6	PISOS E REVESTIMENTOS	VALOR PREVISTO	-	-	14.838,54	118.708,34	133.546,88	29.677,08	-	296.770,84		296.770,84	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	45,00%	10,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7	PAREDES E PAINÉIS	VALOR PREVISTO	-	-	118.223,67	295.559,17	177.335,50	-	-	591.118,35		591.118,35	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8	ACESSÓRIOS E FERRAGENS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	19.317,72	19.317,72	38.635,45		38.635,45	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9	ESQUADRIAS E VIDROS	VALOR PREVISTO	-	-	-	66.950,16	66.950,16	133.900,31	-	267.800,62		267.800,62	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
10	FORRO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	11.794,96	35.384,89	31.453,23	78.633,09		78.633,09	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	45,00%	40,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
11	REVESTIMENTO DE FACHADA	VALOR PREVISTO	-	-	-	160.942,73	241.414,09	402.356,82	-	804.713,65		804.713,65	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VALOR PREVISTO	7.994,34	55.960,35	55.960,35	55.960,35	55.960,35	47.966,01	39.971,68	319.773,41		319.773,41	
		PERCENTUAL PREVISTO	2,50%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	15,00%	12,50%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	VALOR PREVISTO	-	16.077,91	16.077,91	16.077,91	16.077,91	13.781,07	13.781,07	91.873,79		91.873,79	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%	15,00%	15,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
14	CFTV	VALOR PREVISTO	-	-	16.619,32	16.619,32	21.367,70	21.367,70	18.993,51	94.967,57		94.967,57	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	17,50%	17,50%	22,50%	22,50%	20,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
15	ALARME DE SEGURANÇA	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	10.500,09	10.500,09	21.000,17		21.000,17	
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%

ANEXO XI
CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE IBIRAPUÁ

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA	
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	7.547,82	12.579,70	5.031,88	25.159,41			25.159,41
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
17	SONORIZAÇÃO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	23.482,34	23.482,34			23.482,34
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
18	CLIMATIZAÇÃO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	40.985,78	81.971,56	81.971,56	204.928,89			204.928,89
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	VALOR PREVISTO	-	4.221,52	5.276,90	5.276,90	7.387,65	10.553,79	9.498,41	42.215,16			42.215,16
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	10,00%	12,50%	12,50%	17,50%	25,00%	22,50%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	VALOR PREVISTO	-	10.892,94	16.339,41	16.339,41	21.785,88	21.785,88	21.785,88	108.929,42			108.929,42
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
21	ÁGUAS PLUVIAIS E DRENO DE AR CONDICIONADO	VALOR PREVISTO	-	11.816,12	15.754,83	15.754,83	15.754,83	15.754,83	3.938,71	78.774,15			78.774,15
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
22	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	VALOR PREVISTO	-	-	567,61	567,61	851,41	2.554,24	1.135,22	5.676,08			5.676,08
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	45,00%	20,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
23	GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	136.559,73	136.559,73	273.119,47			273.119,47
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
24	SUBESTAÇÃO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	26.976,03	26.976,03	53.952,05			53.952,05
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
25	ARREMATOS E SOLEIRAS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	3.793,77	3.793,77	5.058,36	12.645,89			12.645,89
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
26	PINTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	18.856,20	28.284,31	37.712,41	9.428,10	94.281,02			94.281,02
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
27	COBERTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	34.488,74	172.443,69	137.954,95	344.887,37			344.887,37
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
28	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	49.213,12	49.213,12			49.213,12
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29	SINALIZAÇÃO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	8.206,72	8.206,72			8.206,72
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-				
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%

ANEXO XI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE IBIRAPUÃ

		30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	195D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA
30	LIMPEZA GERAL	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	6.722,54		6.722,54
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
31	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	VALOR PREVISTO	-	-	96.909,68	96.909,68	258.425,82	129.212,91	64.606,45		646.064,54
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	40,00%	20,00%	10,00%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
32	ADMINISTRAÇÃO	VALOR PREVISTO	43.276,86	43.276,86	43.276,86	43.276,86	43.276,86	43.276,86	21.638,43		281.299,62
		PERCENTUAL PREVISTO	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	7,69%		100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
GERAL	VALOR PREVISTO	627.179,31	920.331,03	834.778,53	927.799,48	1.187.030,43	1.409.427,09	747.225,74		6.653.771,61	
	PERCENTUAL PREVISTO	9,43%	13,83%	12,55%	13,94%	17,84%	21,18%	11,23%	TOTAL DA OBRA		100%
	VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-		-	
	PERCENTUAL ACUMULADO		23,26%	35,80%	49,75%	67,59%	88,77%	100,00%			