

ANEXO XI
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	210D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR PREVISTO	421.592,99	84.318,60	56.212,40	-	-	-	-	562.123,99		562.123,99
		PERCENTUAL PREVISTO	75,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA	VALOR PREVISTO	99.045,88	59.427,53	19.809,18	19.809,18	-	-	-	198.091,76		198.091,76
		PERCENTUAL PREVISTO	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
3	LOCAÇÃO DA OBRA	VALOR PREVISTO	10.575,75	10.575,75	5.287,88	-	-	-	-	26.439,39		26.439,39
		PERCENTUAL PREVISTO	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
4	INFRAESTRUTURA	VALOR PREVISTO	94.641,02	520.525,60	283.923,05	47.320,51	-	-	-	946.410,17		946.410,17
		PERCENTUAL PREVISTO	10,00%	55,00%	30,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
5	SUPRAESTRUTURA	VALOR PREVISTO	-	137.643,03	275.286,07	275.286,07	-	-	-	688.215,17		688.215,17
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
6	PISOS E REVESTIMENTOS	VALOR PREVISTO	-	-	16.050,47	128.403,73	128.403,73	48.151,40	-	321.009,31		321.009,31
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	40,00%	15,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
7	PAREDES E PAINÉIS	VALOR PREVISTO	-	-	113.646,79	142.058,48	255.705,27	56.823,39	-	568.233,94		568.233,94
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	45,00%	10,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
8	ACESSÓRIOS E FERRAGENS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	13.420,36	13.420,36	26.840,71		26.840,71
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
9	ESQUADRIAS E VIDROS	VALOR PREVISTO	-	-	-	104.049,95	104.049,95	208.099,89	-	416.199,78		416.199,78
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
10	FORRO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	11.912,84	35.738,53	31.767,58	79.418,95		79.418,95
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	45,00%	40,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
11	REVESTIMENTO DE FACHADA	VALOR PREVISTO	-	-	-	156.633,82	234.950,73	391.584,56	-	783.169,12		783.169,12
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	50,00%	0,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VALOR PREVISTO	11.456,47	11.456,47	11.456,47	137.477,63	137.477,63	91.651,75	57.282,35	458.258,77		458.258,77
		PERCENTUAL PREVISTO	2,50%	2,50%	2,50%	30,00%	30,00%	20,00%	12,50%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	VALOR PREVISTO	-	-	2.282,29	27.387,54	27.387,54	22.822,95	11.411,47	91.291,79		91.291,79
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	2,50%	30,00%	30,00%	25,00%	12,50%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
14	CFTV	VALOR PREVISTO	-	-	2.991,96	2.991,96	3.846,81	3.846,81	3.419,38	17.096,92		17.096,92
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	17,50%	17,50%	22,50%	22,50%	20,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
15	SISTEMA FOTOVOLTAICO	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	69.967,28	69.967,28	139.934,55		139.934,55
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
16	ALARME DE SEGURANÇA	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	15.657,74	15.657,74	31.315,47		31.315,47
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA

			30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180D	210D	VALOR	1,00	VALOR COM KAPA
17	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	VALOR PREVISTO	-	-	-	-	14.618,45	24.364,09	9.745,63	48.728,17		48.728,17
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
18	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
		VALOR PREVISTO	-	-	830,26	830,26	1.245,38	3.736,15	1.660,51	8.302,55		8.302,55
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	45,00%	20,00%			100,00%
19	SONORIZAÇÃO	VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
		VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	34.905,58	34.905,58		34.905,58
20	CLIMATIZAÇÃO	PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
21	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	VALOR PREVISTO	-	6.376,08	6.376,08	25.504,33	25.504,33	25.504,33	38.256,50	127.521,66		127.521,66
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
22	ÁGUAS PLUVIAIS	PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
		VALOR PREVISTO	-	4.028,45	4.028,45	16.113,80	16.113,80	16.113,80	24.170,70	80.568,99		80.568,99
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%			100,00%
23	ARREMATES E SOLEIRAS	VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
		VALOR PREVISTO	-	-	-	-	2.985,47	2.985,47	3.980,62	9.951,55		9.951,55
24	PINTURA	PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
25	COBERTURA	VALOR PREVISTO	-	-	-	23.041,04	34.561,56	46.082,09	11.520,52	115.205,22		115.205,22
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
26	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
		VALOR PREVISTO	-	-	-	-	34.898,43	174.492,14	139.593,71	348.984,27		348.984,27
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%			100,00%
27	SINALIZAÇÃO	VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
		VALOR PREVISTO	-	-	-	-	-	-	12.304,88	12.304,88		12.304,88
28	LIMPEZA GERAL	PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
29	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	VALOR PREVISTO	-	-	257.494,00	257.494,00	686.650,67	343.325,34	171.662,67	1.716.626,68		1.716.626,68
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	40,00%	20,00%	10,00%			100,00%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
30	EQUIPAMENTOS	PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
		VALOR PREVISTO	-	-	-	32.697,88	32.697,88	32.697,88	10.899,29	108.992,92		108.992,92
		PERCENTUAL PREVISTO	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%			100,00%
31	ADMINISTRAÇÃO	VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-			-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
		VALOR PREVISTO	52.522,87	52.522,87	52.522,87	52.522,87	52.522,87	52.522,87	26.261,44	341.398,66		341.398,66
GERAL		PERCENTUAL PREVISTO	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	7,69%	TOTAL DA OBRA		100%
		VALOR REALIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-		-
		PERCENTUAL REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
		VALOR PREVISTO	689.834,99	886.874,38	1.108.198,21	1.449.623,04	1.833.533,38	1.735.588,87	827.032,15	8.530.685,02	-	8.530.685,02
		PERCENTUAL PREVISTO	8,09%	10,40%	12,99%	16,99%	21,49%	20,35%	9,69%			
		PERCENTUAL ACUMULADO		18,48%	31,47%	48,47%	69,96%		100,00%			